

■ 工事スケジュール

令和8年（2026年）7月現在

番号	事業名	工事内容	年 度							
			令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)
①	鉄道高架	仮線及び本線 現線・仮線撤去		▼基本協定締結 (R2.2)		▼仮線切替 (R3.11)		▼本線切替 (R5.10)	▼現線・仮線 撤去完了 (R6.12)	▼事業完了
②	新駅設置	加木屋中ノ池駅 駅部						▼新駅開業 (北改札口完成) (R6.3)		▼新駅開業 (南改札口完成) (R8.3)
③	新駅周辺整備	病院及び中ノ池地区 アクセス通路 駅前広場等						▼通路完成 (R6.7)		▼駅前広場完成 (R8秋頃)
④	養父森岡線 街路整備	街路整備工事 鈴井田橋					▼鈴井田橋 完成		▼養父森岡線開通 (R7.3)	

※スケジュールは、天候等の外的要因により、やむを得ず延長する場合がございます。

