

## みどりと花につつまれた安全・安心な都市づくり

## 計画概要

◆計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 28 年度

## ◆計画の目標

市民が自然とふれあう場所の提供が重要であるとの認識のもと、緑のネットワークが形成された「緑あふれる快適都市」の実現に向けて安全・安心な都市公園や緑地の一体的な整備を目指す。また、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図ることを目指す。

## ◆計画の成果目標(定量的指標)

指標①: 市民一人当たり公園面積

指標②: まちの公園・街路樹などに満足している市民の割合

指標③: 公園施設長寿命化計画が策定された公園数の割合

指標④: 老朽化した施設の改修が行なわれた公園数の割合

## 評価内容

### ◆交付対象事業の進捗状況

交付対象事業	事業費※	事業の実施状況	進捗率※
A 公園事業	236百万円	・緑陽公園・廻間公園の用地(民地)取得率 約55% ・公園施設長寿命化計画の策定完了	20%
B 関連社会資本整備事業	百万円		%
C 効果促進事業	104百万円	・緑陽公園・廻間公園調査測量設計事業完了	56%
合計	340百万円		

※事業費は実績額

※進捗率(%)は各事業の計画に対する実施割合【事業費ベース】

### ◆事業効果の発現状況、目標値の達成状況

#### I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況 (別紙1)

別紙1参照

## Ⅱ 定量的指標の達成状況

### 指標①(市民一人当たり公園面積)

中間目標値	9.50㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因	他所の新設公園が予定よりも早く供用開始することができたことによるもの。
中間実績値	10.69㎡/人		

### 指標②(まちな公園・街路樹などに満足している市民の割合)

中間目標値	65.0%	目標値と実績値に差が出た要因	目標を達成するため重点的に国費配分をし、公園施設の改修を行ったことにより、目標以上の市民満足を得ることができたと思われるもの。
中間実績値	68.2%		

### 指標③(公園施設長寿命化計画が策定された公園数の割合)

中間目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	公園施設長寿命化計画の策定を予定通り実施。 実施公園数/全体公園数 61公園/61公園
中間実績値	100.0%		

### 指標④(老朽化した施設の改修が行なわれた公園数の割合)

中間目標値	4.9%	目標値と実績値に差が出た要因	経済対策による国費配分を活用し、事業を前倒しして実施したため最終目標値の値となったもの。 実施公園数/全体公園数 4公園/61公園
中間実績値	6.6%		

## Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)

## ◆今後の方針

指標①(市民一人当たり公園面積)

・計画公園の整備を行い、市民一人当たり公園面積の増加を図る。

指標②(まちの公園・街路樹などに満足している市民の割合)

・未整備公園の事業進捗を図るとともに、既存公園施設の老朽化対策やバリアフリー化などの事業推進により、市民満足度の向上を目指す。

指標③(公園施設長寿命化計画が策定された公園数の割合)

・公園施設長寿命化計画の定期的な更新を行う。

指標④(老朽化した施設の改修が行なわれた公園数の割合)

・公園施設長寿命化計画に沿った公園施設の改修や長寿命化対策を実施できるよう予算の確保に努める。

## ◆中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	東海市 都市建設部 花と緑の推進課
中間評価の実施時期	平成28年3月
公表の方法	縦覧及び、ホームページ掲載

## 参考資料

### ◆定量的指標

成果目標	当初現況値	中間目標値	最終目標値
市民一人当たり公園面積	9.50m <sup>2</sup> /人	9.50m <sup>2</sup> /人	11.12m <sup>2</sup> /人
まちの公園・街路樹などに満足している市民の割合	59.9%	65%	68%
公園施設長寿命化計画が策定された公園数の割合	0.0%	100.0%	100.0%
老朽化した施設の改修が行なわれた公園数の割合	0.0%	4.9%	6.6%

# 参考図面

■ 基幹事業

1-A-3 公園施設長寿命化計画策定事業  
(東海市) (市内61公園)

■ 基幹事業

1-A-4 東海市安全安心事業  
(市内3公園)

■ 基幹事業

1-A-5 東海市公園施設長寿命化対策支援  
事業 (市内3公園)

■ 基幹事業

1-A-2 都市公園事業(廻間公園)

■ 基幹事業

1-A-1 都市公園事業(緑陽公園)

□ 効果促進事業


1-C-1 緑陽公園・廻間公園調査測  
量設計事業

□ 効果促進事業

1-C-2 東海市安全安心事業(効果  
促進) (市内3公園)

□ 効果促進事業

1-C-3 公園事業特定計画調査(東  
海市緑の基本計画改訂)



名古屋鉄道市内各駅

①	名和駅	⑤	尾張横須賀駅
②	聚楽園駅	⑥	高横須賀駅
③	新日鉄駅	⑦	南加木屋駅
④	太田川駅	⑧	八幡新田駅

【基幹事業】

- 事業名 東海市安全安心事業  
(平地公園遊具取替)
- 工事概要 複合遊具の改修 1基
- 事業箇所 東海市名和町法秀地内
- 事業主体 東海市
- 事業効果 老朽化した複合遊具を改修することにより利用者が安心して遊ぶことができる



【基幹事業】

- 事業名 東海市安全安心事業  
(平地公園前後池護岸柵改修)
- 事業概要 池の護岸柵の更新 L=53m
- 事業箇所 東海市名和町水田地内
- 事業主体 東海市
- 事業効果 老朽化した護岸柵を更新することで池に面した広場の安全性が確保される

